

## (8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	73,569,126,680			35,257,764,000		17,741,166,700	884,473,210	16,648,693,490	208,000,000			
강북구 다목적 소극장 건립	7,428,000,000 지상3층, 연면적1,790㎡	2019-01-01 ~ 2022-10-22	기본 및 실시설계, 착공 및 공사 시행	6,562,000,000	공사 시행 및 준공	866,000,000		658,000,000	208,000,000	공사 준공	100	문화관광체육과
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	7,500,000,000 지하2층/지상3층, 연면적2,377㎡	2020-07-01 ~ 2023-12-31	설계용역	129,933,500	설계 준공 및 공사 발주	162,104,500		162,104,500		공사 진행중	25	문화관광체육과
강북구 종합체육센터 건립	24,376,000,000 지하2층/지상2층, 연면적2,645.89㎡	2018-01-01 ~ 2023-07-01	공사, 관급자재 구매	15,798,351,050	토공사 및 골조공사	546,208,720	184,473,210	361,735,510		토공사 (흙막이 및 터파기)	65	문화관광체육과
강북웰빙스포츠센터 시설개선	3,500,000,000 지상층, 연면적 6,828㎡	2019-07-01 ~ 2022-07-07	설계용역, 공사	3,309,125,600	공사 시행 및 준공	190,874,400		190,874,400		공사 준공	100	문화관광체육과
강북장애인종합복지관 확충	9,566,811,000 강북장애인종합복지관 확충 공사(별관/지하1층~지상7층)	2018-07-01 ~ 2022-10-14	설계용역, 경관심의,건축공사 시행	1,045,934,000	토목 및 건축공사	8,520,877,000		8,520,877,000		별관 (지하1층~지상7층) 준공	100	생활보장과
수유1동 도시재생활성화사업	3,798,000,000 수유1동 도시재생활성화사업 추진	2019-07-01 ~ 2022-04-29	빨래골 문화청소년 활동지원센터 신축공사	2,332,895,100	빨래골 문화청소년활동 지원센터 조성사업	1,465,104,900		1,465,104,900		공사준공	100	주택과
인수동 도시재생활성화사업	4,060,000,000 인수동 도시재생활성화사업	2020-03-01 ~ 2023-12-31	인수동 주민복합문화시설 신축공사	1,729,757,150	인수동 주민복합문화시설 신축공사	96,300,000		96,300,000		공사착공	59	주택과
2040 강북구 도시발전계획 수립	600,000,000 2040 강북구 도시발전계획 수립 용역	2022-05-16 ~ 2023-11-10			2040 강북구 도시발전계획 수립 용역	300,000,000		300,000,000		용역 진행률 50%	50	도시계획과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
주택재개발 사업	1,113,766,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31			재개발사업구역: 4개소	173,714,000		173,714,000		재개발사업 구역 진행중	16	주거정비과
	재개발사업구역: 4개소											
국제규격 인공암벽장 설치	3,653,549,680	2019-04-01 ~ 2022-12-31	836㎡ (토지보상)	1,122,679,600	지하1층, 지상2층, 연면적 450㎡ (신축)	2,530,870,080	700,000,000	1,830,870,080		공사준공	100	공원녹지과
	지하1층, 지상2층, 연면적 447.69㎡											
보건지소 건립	7,973,000,000	2018-09-19 ~ 2023-02-28	건축 착공	3,227,088,000	골조공사, 마감공사	2,889,113,100		2,889,113,100		건축물 공사 완료	99	보건위생과
	보건지소 건립											