

(8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	72,920,731,000			24,797,657,270		35,946,486,830	4,594,156,230	31,352,330,600				
강북구 다목적 소극장 건립	7,220,500,000 지상3층, 연면적1,790㎡	2019-01-01 ~ 2022-06-30	기본 및 실시설계	263,137,400	공사 시행	6,298,862,600		6,298,862,600	공사시행(콘크리트 타설)	47	문화관광체육과	
우리아트센터 건립	4,686,000,000 지상4층, 연면적 588㎡	2022-01-01 ~ 2023-12-31			부지매입 및 설계	500,000,000		500,000,000	부지매입 추진 중		문화관광체육과	
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	5,800,000,000 지하2층/지상3층, 연면적2,377㎡	2020-07-01 ~ 2023-03-31	설계용역	130,948,500	설계 준공, 공사 발주 및 착공	3,717,750,000		3,717,750,000	설계용역	25	문화관광체육과	
강북구 종합체육센터 건립	20,240,000,000 지하2층/지상2층, 연면적2,645.89㎡	2018-01-01 ~ 2023-03-31	부지매입, 설계용역, 관급자재 구매	12,286,209,090	토공사 및 골조공사	7,953,790,910	1,984,000,000	5,969,790,910	토공사(흙막이 및 터파기)	37	문화관광체육과	
강북웰빙스포츠센터 시설개선	3,500,000,000 지상층, 연면적 6,828㎡	2019-07-01 ~ 2021-04-20	설계용역, 공사	1,891,781,110	공사 시행 및 준공	1,608,218,890		1,608,218,890	공사 준공	100	문화관광체육과	
강북장애인종합복지관 확충	9,316,811,000 강북장애인종합복지관 확충 공사(별관/지하1층~지상7층)	2018-07-01 ~ 2022-05-31	설계용역, 경관심의, 건축공사 시행	1,045,934,000	토목 및 건축공사	7,127,811,000		7,127,811,000	5층 골조 벽체 및 바닥 콘크리트 마감	50	생활보장과	
수유1동 도시재생활성화사업	3,798,000,000 수유1동 도시재생활성화 사업 추진	2019-07-01 ~ 2022-03-02	빨래골 문화청소년 활동지원센터 신축공사	1,147,344,550	빨래골 문화청소년활동지원센터 조성사업	1,185,550,550	1,110,156,230	75,394,320	공사착공	61	도시재생과	
인수동 도시재생활성화사업	3,950,000,000 인수동 도시재생활성화 사업	2020-03-01 ~ 2023-12-31	인수동 주민복합문화시설 신축공사	1,482,535,020	인수동 주민복합문화시설 신축공사	247,212,800		247,212,800	공사착공	44	도시재생과	

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
국제규격 인공암벽장 설치	3,660,000,000	2019-04-01 ~ 2021-12-31	836㎡ (토지보상)	1,122,679,600	지하1층, 지상2층, 연면적 450㎡ (신축)	2,530,870,080	700,000,000	1,830,870,080		공사준공	100	공원녹지과
	지하1층, 지상2층, 연면적 447.69㎡											
쌍한교 재설치공사	2,776,420,000	2019-05-07 ~ 2022-12-31				2,776,420,000	800,000,000	1,976,420,000		도봉구측 민원등으로 사업 추진 불가		안전치수과
	교량 재설치											
보건지소 건립	7,973,000,000	2018-09-19 ~ 2022-06-30	건축 착공	5,427,088,000	건축 착공	2,000,000,000		2,000,000,000		건축 착공	65	보건위생과
	보건지소 건립											