

(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	53,725,144,000			24,907,229,990		17,048,596,690		17,048,596,690				
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	7,500,000,000	2020-07-01 ~ 2024-06-30	착공	294,056,670	준공	2,897,493,400		2,897,493,400	공사 진행중	75	문화관광 체육과	
	지하2층/지상3층, 연면적2,377㎡											
강북구 종합체육센터 건립	25,376,000,000	2018-01-01 ~ 2023-10-18	공사, 관급자재 구매	16,344,559,770	토공사 및 골조공사, 건축 및 설비 공사 등	6,869,226,340		6,869,226,340	토공사 (흙막이 및 터파기)	65	문화관광 체육과	
	지하2층/지상2층, 연면적2,645.89㎡											
인수동 도시재생활 성화사업	4,060,000,000	2020-03-01 ~ 2023-12-31	인수동 주민복합 문화시설 신축공사	1,826,057,150	인수동 주민복합 문화시설 신축공사	2,233,942,850		2,233,942,850	공사준공	100	주택과	
	인수동 도시재생 활성화사업											
주택재개발 사업	2,290,967,000	2022-12-30 ~ 2025-12-31	소규모주택정비 사업: 1개소	331,210,000	재개발 및 소규모 주택정비사업 : 3개소	1,959,757,000		1,959,757,000	재개발 및 소규모주택 정비사업 용역 진행 중	50	주거정비과	
	재개발 및 소규모 주택정비사업 : 3개소											
가로주택정비사업	805,800,000	2023-07-03 ~ 2024-07-26			모아타운 : 2개지역	805,800,000		805,800,000	가로주택비 사업 용역 진행 중	50	주거정비과	
	모아타운 : 2개지역											
우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	5,600,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31			기본 및 실시설계 용역 1식	350,000,000		350,000,000	정상추진	70	안전치수과	
보건지소 건립	8,092,377,000	2018-09-19 ~ 2023-02-28	건축 착공	6,111,346,400	건축 준공, 필요 물품 구매	1,932,377,100		1,932,377,100	건축물 공사 완료	99	보건위생과	
	보건지소 건립											